Úprava křižovatky - II/385 x 387

Termín realizace: 13.3.2023 – 6.8.2023

Jedná se o přestavbu nevyhovující křižovatky silnic II/385x387 na křižovatku stykovou včetně zřízení odbočovacího a připojovacího pruhu na silici II/385 včetně prací spojených s rekultivací stávající rampy křižovatky.

Tento dočasný stavební objekt řeší dopravní opatření během stavby – stavba bude prováděna na silnici II/385 po polovinách vozovky s částečnou uzavírkou jednoho jízdního pruhu se zabezpečením veřejného provozu přechodným dopravním značením a světelnou signalizací. Realizace stavebních úprav na silnici II/387 si vyžádá po nezbytně nutnou dobu plnou uzavírku s převedením dopravy na objízdné trasy. Stavba bude realizována ve 3 etapách.

Etapa I.: V této etapě bude veřejný provoz převeden na pravou polovinu silnice II/385 (ve směru Dolní Loučky – Předklášteří) tak, aby bylo možné realizovat stavbu levé poloviny vozovky včetně vybudování křižovatky a větší části silnice II/387 v nové poloze. V místě napojení nové větve silnice II/387 bude provoz na stávající rampě směr Štěpánovice – Dolní Loučky (II/387) omezen s možností zajetí vozidel do obce Předklášteří, otočením se a najetím do potřebného směru. Obousměrný provoz na rampě silnice II/387 Štěpánovice – Předklášteří bude stále možný.

Etapa II.: Ve II. etapě stavby nebude provoz na silnici II/387 umožněn – dojde k úplné uzavírce této silnice s převedením dopravy na objízdné trasy tak, aby mohla být doprava převedena na nové uspořádání křižovatky – budou provedeny stavební práce nezbytné pro „přepojení“ (napojení v I. etapě vybudované silnice II/387 na stávající komunikaci ve směru na Štěpánovice a odpojení stávajícího napojení silnice II/387 na silnici II/385 ve směru na Předklášteří). Provoz ve směru Dolní Loučky – Předklášteří, a naopak bude umožněn. Objízdná trasa při uzavírce silnice II/387 je navržena (pro dopravu mezi obcemi Předklášteří – Nedvědice v obou směrech): Tišnov – Lomnice – Ochoz u Tišnova – Doubravník. V této etapě bude vyhověno požadavkům IDS na zachování průjezdnosti silnice II/387 pro autobusovou dopravu

Etapa III.: Ve III. etapě stavby bude veřejný provoz převeden na nově vybudovanou levou polovinu vozovky silnice II/385 tak, aby mohly být provedeny všechny potřebné stavební práce na pravé polovině této silnice. Provoz ve směru Štěpánovice – Předklášteří, a naopak bude umožněn.